



سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان آذربایجان شرقی

شهرداری تبریز

گزارش پیشرفت عملیات تأسیسات الکتریکی

مرحله دوم

شماره و تاریخ پروانه
شماره پرونده سازمان
شهرداری منطقه

پلاک ثبتی	بخش	قطعه	آدرس: شهر	محل	خیابان اصلی	کوچه	پلاک
تلفن:							
زمان تهیه گزارش: پایان عملیات لوله‌گذاری الکتریکی							
<p>۱- آیا نوع و جنس لوله مصرفی مورد تأیید می‌باشد؟ <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر</p> <p>۲- لوله‌گذاری مدارات روشنایی، پریز برق، تلفن، دربازکن، زنگ اخبار و غیره بطور مجزا و مستقل اجرا شده است؟ <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر</p> <p>۳- مسیر لوله‌های برقی در روی دیوار بطور عمود بر کف و یا بصورت افقی در دیوار، حداکثر ۳۰ سانتیمتر زیر سقف است؟ <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر</p> <p>۴- در محل تقاطع لوله‌های برق با لوله‌های تأسیسات مکانیکی محل تقاطع لوله‌های تأسیسات کامل عایق بندی شده است؟ <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر</p> <p>۵- آرایش داکت الکتریکی با رعایت حد نصاب فاصله بین خطوط اصلی جریان ضعیف و فشار ضعیف، تعبیه دریچه بازدید داکت الکتریکی در ارتفاع مناسب، لزوم نصب برچسب شناسائی خطوط و نصب دریچه نسوز پیش‌بینی شده است؟ <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر</p> <p>۶- تمهیدات لازم نصب و سربندی سنسورهای رله مونواکسیدکربن و فن مربوطه در پارکینگ انجام شده است؟ <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر</p> <p>۷- راهنمایی لازم در مورد انتخاب سیم و کابل استاندارد و نحوه سیم‌کشی و کابل‌گذاری برابر نقشه‌های مصوب انجام شده است؟ <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر</p> <p>۸- محل تجهیزات برق با تجهیزات مکانیکی هماهنگ شده است؟ تمهیدات لازم جهت تغذیه تأسیسات مکانیکی پروژه (اعم از پمپ‌های آتش‌نشانی و فن‌ها و پمپ‌های آبرسان و ...) پیش‌بینی شده است؟ <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر</p> <p>۹- ارتفاع محل نصب تجهیزات برق مطابق نقشه اجرا شده است؟ <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر</p> <p>۱۰- اتاق ژنراتور براساس پلان معماری به مالک یا مهندس مجری ابلاغ گردیده است؟ <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر</p>							
* توضیحات لازم و شرح مغایرتهای:							
<p>** ادامه عملیات بلامانع می‌باشد. <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر</p> <p>نام و مهر و امضاء مهندس ناظر</p>							
ورود به دفتر:				شماره:			
				تاریخ:			
نظریه کنترل کننده:				نام و امضاء کنترل کننده			
نظریه مسئول واحد کنترل:				نام و امضاء مسئول واحد			