



سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان آذربایجان شرقی

شهرداری تبریز
گزارش پیشرفت عملیات ساختمانی سازه‌های فلزی
مرحله سوم

شماره پرونده سازمان:.....
پلاک ثبتی:.....بخش.....
شهرداری منطقه:.....

نشانی محل پروژه :

زمان تهیه گزارش : اولین سقف سازه‌ای بعد از صفر صفر (همکف) و قبل از بتن‌ریزی

موارد ذیل مطابق نقشه‌های مصوب و پروانه صادره رعایت گردیده است یا خیر؟

<input type="checkbox"/>	خیر	<input type="checkbox"/>	بلی	۱- پیش‌آمدگی ساختمان
<input type="checkbox"/>	خیر	<input type="checkbox"/>	بلی	۲- اجرای ستونها (موقعیت، ابعاد و مشخصات پروفیلها)
<input type="checkbox"/>	خیر	<input type="checkbox"/>	بلی	۳- اجرای تیرهای اصلی (ابعاد بال و جان و ضخامت تیر ورق)
<input type="checkbox"/>	خیر	<input type="checkbox"/>	بلی	۴- اجرای تیرهای فرعی (سایز و مشخصات پروفیلهای مورد استفاده)
<input type="checkbox"/>	خیر	<input type="checkbox"/>	بلی	۵- اجرای سقف (نوع پوشش، موقعیت داکت‌ها و روشنایی)
<input type="checkbox"/>	خیر	<input type="checkbox"/>	بلی	۶- ارتفاع طبقه
<input type="checkbox"/>	خیر	<input type="checkbox"/>	بلی	۷- اجرای گروت(سیمان منبسط شونده) زیر صفحه‌ها
<input type="checkbox"/>	خیر	<input type="checkbox"/>	بلی	۸- مهاربندی‌های جانبی (مشخصات بادبندها یا دیوارهای برشی یا قابهای خمشی)
<input type="checkbox"/>	خیر	<input type="checkbox"/>	بلی	۹- اجرای ورق‌های بال و جان مقاطع(تسمه سازی) با آماده‌سازی لبه‌ها نیم جناغی(کونیک) و جوش نفوذی کامل
<input type="checkbox"/>	خیر	<input type="checkbox"/>	بلی	۱۰- اجرای واشر سخت متناسب با پیچ و مهره در قسمت پیچ و مهره در گرید ۱۰/۹
<input type="checkbox"/>	خیر	<input type="checkbox"/>	بلی	۱۱- آزمایش جوش و پیچ و مهره و کنترل پیش‌تندگی پیچ‌ها با تورک متر
<input type="checkbox"/>	خیر	<input type="checkbox"/>	بلی	۱۲- مشخصات قطعات اتصالی و کوبلینگ‌ها
<input type="checkbox"/>	خیر	<input type="checkbox"/>	بلی	۱۳- مشخصات رنگ‌آمیزی قطعات (انطباق نوع رنگ، لایه وضخامت نسبت به شرایط محیطی پروژه)
<input type="checkbox"/>	خیر	<input type="checkbox"/>	بلی	۱۴- انتخاب مشخصات الکتریکی و الکتروود مناسب (آمپراژ- ولتاژ- نوع و قطر الکتروود)
<input type="checkbox"/>	خیر	<input type="checkbox"/>	بلی	۱۵- رواداریهای ابعادی ساخت و مونتاژ رعایت شده است؟
<input type="checkbox"/>	خیر	<input type="checkbox"/>	بلی	۱۶- رعایت صحیح درز انقطاع
<input type="checkbox"/>	خیر	<input type="checkbox"/>	بلی	۱۷- رعایت مسائل ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا

* توضیحات لازم و شرح مغایرتها :

نام و مهر و امضاء مهندس ناظر

** ادامه عملیات بلامانع می‌باشد بلی خیر

نام و امضاء مسئول دفتر

شماره :

تاریخ :

نظریه کنترل کننده :

نام و امضاء کنترل کننده

نظریه مسئول واحد کنترل :

نام و امضاء مسئول واحد