



سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان آذربایجان شرقی

شهرداری تبریز
گزارش پیشرفت عملیات ساختمانی سازه‌های فلزی
مرحله چهارم (تراز)

شماره پرونده سازمان.....

پلاک ثبتی.....بخش.....

شهرداری منطقه.....

نشانی محل پروژه :

زمان تهیه گزارش : قبل از بتن ریزی سقف - برای هر یک از طبقات میانی (یک در میان) ارائه خواهد شد.

موارد ذیل مطابق نقشه‌های مصوب و پروانه صادره رعایت گردیده است یا خیر؟

<input type="checkbox"/>	خیر	<input type="checkbox"/>	بلی	۱- پیش‌آمدگی ساختمان
<input type="checkbox"/>	خیر	<input type="checkbox"/>	بلی	۲- اجرای ستونها (موقعیت، ابعاد و مشخصات پروفیلها)
<input type="checkbox"/>	خیر	<input type="checkbox"/>	بلی	۳- اجرای تیرهای اصلی (ابعاد بال و جان و ضخامت تیر ورق)
<input type="checkbox"/>	خیر	<input type="checkbox"/>	بلی	۴- اجرای تیرهای فرعی (سایز و مشخصات پروفیلهای مورد استفاده)
<input type="checkbox"/>	خیر	<input type="checkbox"/>	بلی	۵- اجرای سقف (نوع پوشش، موقعیت داکت‌ها و روشنایی)
<input type="checkbox"/>	خیر	<input type="checkbox"/>	بلی	۶- ارتفاع طبقه
<input type="checkbox"/>	خیر	<input type="checkbox"/>	بلی	۷- مهاربندی‌های جانبی (مشخصات بادبندها یا دیوارهای برشی یا قابهای خمشی)
<input type="checkbox"/>	خیر	<input type="checkbox"/>	بلی	۸- اجرای ورق‌های بال و جان مقاطع (تسمه سازی) با آماده‌سازی لبه‌ها نیم جناغی (کونیک) و جوش نفوذی کامل
<input type="checkbox"/>	خیر	<input type="checkbox"/>	بلی	۹- اجرای واشر سخت متناسب با پیچ و مهره در قسمت پیچ و مهره در گرید ۱۰/۹
<input type="checkbox"/>	خیر	<input type="checkbox"/>	بلی	۱۰- آزمایش جوش و پیچ و مهره و کنترل پیش‌تنیدگی پیچ‌ها با تورک متر
<input type="checkbox"/>	خیر	<input type="checkbox"/>	بلی	۱۱- مشخصات قطعات اتصالی و کوپلینگ‌ها
<input type="checkbox"/>	خیر	<input type="checkbox"/>	بلی	۱۲- مشخصات رنگ‌آمیزی قطعات (انطباق نوع رنگ، لایه وضخامت نسبت به شرایط محیطی پروژه)
<input type="checkbox"/>	خیر	<input type="checkbox"/>	بلی	۱۳- انتخاب مشخصات الکتریکی و الکتروود مناسب (آمپراژ- ولتاژ- نوع و قطر الکتروود)
<input type="checkbox"/>	خیر	<input type="checkbox"/>	بلی	۱۴- رواداریهای ابعادی ساخت و مونتاژ رعایت شده است؟
<input type="checkbox"/>	خیر	<input type="checkbox"/>	بلی	۱۵- رعایت صحیح درز انقطاع
<input type="checkbox"/>	خیر	<input type="checkbox"/>	بلی	۱۶- رعایت مسائل ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا

* توضیحات لازم و شرح مغایرتها :

نام و مهر و امضاء مهندس ناظر

** ادامه عملیات بلا مانع می‌باشد بلی خیر

نام و امضاء مسئول دفتر

شماره :

ورود به دفتر :

تاریخ :

نظریه کنترل کننده :

نام و امضاء کنترل کننده

نظریه مسئول واحد کنترل :

نام و امضاء مسئول واحد