



شهرداری تبریز

گزارش پیشرفت عملیات تاسیسات مکانیکی

مرحله دو

شماره و تاریخ پروانه:

شهرداری منطقه:

کد نوسازی/پلاک ثبتی :	شماره پرونده نظام مهندسی:
نام و نام خانوادگی مهندس ناظر:	شماره تماس ناظر :
نام و نام خانوادگی کارفرما:	شماره تماس کارفرما:
آدرس پروژه :	

اطلاعات سیستم تاسیسات مکانیکی

1- سیستم جمع اوری فاضلاب :	چاه جذبی	<input type="checkbox"/>	شبکه شهری	<input type="checkbox"/>	سایر	<input type="checkbox"/>
2- سیستم دفع آب باران :	چاه جذبی	<input type="checkbox"/>	اگو	<input type="checkbox"/>	سایر	<input type="checkbox"/>
3- سیستم آتش نشانی :	جعبه آتش نشانی	<input type="checkbox"/>	کپسول اطفاء حریق	<input type="checkbox"/>	اسپرینکلر	<input type="checkbox"/>
4- سیستم گرمایشی :	بخاری	<input type="checkbox"/>	پکیج	<input type="checkbox"/>	اسپلیت	<input type="checkbox"/>
5- سیستم سرمایشی:	کولر آبی	<input type="checkbox"/>	کولر گازی	<input type="checkbox"/>	چیلر	<input type="checkbox"/>
سایر	<input type="checkbox"/>	موتورخانه مرکزی	<input type="checkbox"/>	سایر	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

بازدید در مرحله اتمام سفت کاری و حین اجرای لوله کشی

- 1- محل داکت ها و رایزر ها در طبقات اجرا شده است. بلی خیر
 - 2- غلاف گذاری محل عبور لوله ها اجرا شده است. بلی خیر
 - 3- محل عبور و نحوه اجرای صحیح دودکش ها و دوربندی و ساپورت بندی مربوطه انجام یافته است. بلی خیر
 - 4- دودکش ها با رعایت قطر داخلی ، جنس ، هم راستا بودن و دستورات لازم جهت جلوگیری از انسداد بر اساس مبحث 17 مقررات ملی اجرا شده است. بلی خیر
 - 5- پیش بینی محل نصب واحد های گرمایی و سرمایی و دستگاه های پکیج و آبگرمکن صورت گرفته است. بلی خیر
 - 6- تمهیدات لازم برای نصب تکیه گاهها به تعداد و در فواصل مناسب جهت نصب لوله ها ، کانالها و سایر تجهیزات تاسیساتی انجام شده است. بلی خیر
 - 7- تمهیدات لازم برای اجرای سیستم گرمایش کفی (در صورت وجود) صورت پذیرفته است. بلی خیر
 - 8- بررسی نقشه های اجرایی تاسیسات مکانیکی و هماهنگی با نقشه های معماری انجام گرفته است. بلی خیر
 - 9- محل موتورخانه و تجهیزات استخر و سونا و جکوزی و منابع ذخیره آب و آتش نشانی طبق نقشه اجرا انجام شده است. بلی خیر
 - 10- در اجرای تاسیسات مکانیکی از مصالح استاندارد استفاده شده است. بلی خیر
 - 11- کنترل محل نصب لوازم بهداشتی در دیوار ها و سقف ها انجام گرفته است. بلی خیر
 - 12- شیب بندی و تعداد آبرو ها و رایزرهای آب باران طبق نقشه های مصوب انجام گردیده است. بلی خیر
 - 13- محل نصب دریچه های تامین هوای تازه متناسب با موقعیت ساختمان پیش بینی شده است. بلی خیر
- * در صورت مغایرت اجرا با نقشه های مصوب نظام مهندسی ، مهندس ناظر موظف به اخذ نقشه های اصلاحی با تایید سازمان نظام مهندسی می باشد.
- * توضیحات لازم و شرح مغایرتها :**

نام و مهر امضاء مهندس ناظر

** ادامه عملیات بلامانع می باشد. بلی خیر

نام و امضاء مسئول دفتر

شماره و تاریخ :

ورود به دفتر :

نام و امضاء کنترل کننده

نظریه واحد کنترل نظارت :

نام و امضاء مسئول واحد

نظریه مسئول واحد کنترل :

گزارش تخلف:
شهرداری محترم :

نام و امضاء

نظریه مرجع صدور پروانه:

نام و امضاء

نظریه مسئول واحد کنترل :

نام و امضاء